

ОТЧЕТ

Об освоении субсидий по объектам адресной инвестиционной программы за счет средств областного бюджета за январь-декабрь 2019 года (нарастающим итогом) администрации муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приорский муниципальный район Ленинградской области

(рублей)

Наименование стройки (объекта)	Предусмотрено средств в 2019 году			Получено субсидий в 2019 году		Принятые в 2019 году бюджетные обязательства			Выполнение капитальных работ	Перечислено средств организациям в 2019 году				Остаток субсидий на лицевых счетах	Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (проц.), причины возникновения остатка и т.д.)	
	Всего	в том числе		федеральный бюджет	областной бюджет	контрагент	номер и дата договора	сумма договора на 2019 год		Всего	в том числе					
		федеральный бюджет	областной бюджет								местный бюджет	федеральный бюджет	областной бюджет			местный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
«Распределительный газопровод пос. Колосково», в т.ч. проектные работы	1001800,00	---	948800,00	53000,00	---	948759,00	ООО «СтройСтандарт»	№ 85/16 от 23.09.16г.	1001410,96	0,00	1001410,96	0,00	948759,00	52651,96	0,0	
Итого	1001800,00	---	948800,00	53000,00	---	948759,00			1001410,96	0,00	1001410,96	0,00	948759,00	52651,96	0,0	

Целевое использование субсидии в сумме 948 759 (девятьсот сорок восемь тысяч семьсот пятьдесят девять) рублей 00 копеек подтверждаю.

Глава администрации муниципального образования _____ Д.Л. Соколов "25" декабря 2019 года

Начальник финансово-экономического отдела _____ Н.Н. Германина "25" декабря 2019 года