

**Отчет об использовании субсидии, предоставленной в 2019 году из областного бюджета
на строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на 01.01.2020 года**

Наименование МО	Наименование микрорайона (массива) в котором строятся объекты инженерной и транспортной инфраструктуры	Перечень объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, строительство которых осуществляется (водоснабжение, электроснабжение и т.п.)	Размер предоставленной субсидии по Соглашению, руб.	Размер использованной субсидии, руб.	Размер предусмотренных Соглашением средств муниципальному бюджету, руб.	Размер использованных средств муниципального бюджета, руб.	Информация о муниципальном контракте (номер и дата контракта, срок по контракту, наименование организации – подрядчика, сумма контракта, в т.ч. ОБ, МБ)	Реквизиты платежных поручений	Остаток не использованной субсидии, руб., с указанием причин возникновения остатка	Информация о результатах выполненных и оплаченных работ по контракту (по состоянию на первое число каждого месяца)	Причины нарушения сроков выполнения строительных работ, предусмотренных муниципальным контрактом и меры, принимаемые заказчиком для устранения нарушений	Наличие разрешения на строительство
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
МО Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО	кварталы жилой застройки по ул. Октябрьская, по ул. Октябрьская II очередь по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, п. Сосново	Транспортная инфраструктура	6510000,00	6510000,00	490000,00	490005,38	МК от 14.11.2019г. 55/19 Срок выполнения работ – 30.11.2022г. Подрядчик – ООО «Управление механизации 68»	п.п. № 2829 от 19.12.2019г., п.п. № 2830 от 19.12.2019г., п.п. № 2841 от 23.12.2019г.	0,00	Устройство основания под асфальтобетонное покрытие - 13 % Акт выполненных работ № 1 от 12.12.2019г.	отсутствуют	*

*В соответствии с п.п. 5 п. 2 ст. 1 Областного закона от 18.05.2012 года № 38-оз при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации разрешение на строительство не требуется.

Целевое использование субсидии в сумме 6 510 000 (шесть миллионов пятьсот десять тысяч) рублей 00 копеек подтверждаю.

Глава администрации муниципального образования

Сосновское сельское поселение

Д.Л. Соколов «25» декабря 2019 года

Начальник финансово-экономического отдела

М.П.

Н.Н. Германина «25» декабря 2019 года